

Vesa Pesonen

30.5.2018

rev.

**ASUNTO OY SAVONNUJJA
JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN PERUSKORJAUS
TÖIDEN ETENEMINEN****Työtilanne, ylätalo**Käynnissä olevat työvaiheet:

- Vanhat rappaukset on poistettu koko talosta.
- Parvekelaatat on purettu.
- Rappausverkon asennus on käynnissä. Tehty n. 50 %.
- Pohjoispäädyn täyttörappaus on tehty.
- Länsisivun rappaukset on aloitettu.
- Länsisivun uudet puistelu-parvekkeet on valettu.
- Pohjoispäädyn asuntoparvekkeiden kallistusvalut on tehty.
- Itäisivun asuntoparvekkeiden valutöiden valmistelu on käynnissä.

Tulevat työvaiheet:

- Pintarappaukset aloitetaan pohjoispäädystä.

Aikataulu

Työt aloitettiin alkuperäisen aikataulun mukaan 2.4.2018.

Työt etenevät sovitun aikataulun mukaisesti.

Muita asioita

- Huomioikaa pihalla liikkuessanne työmaa-ajoneuvot ja koneet.
- Työmaa-alue on rajattu aidoilla ja lippusiimoilla. Aidatun alueen sisäpuolella liikkuminen ilman lupaa on ehdottomasti kielletty.

Lisätietoja

Lisätietoja remontiin liittyen antaa tarvittaessa

- valvoja Vesa Pesonen, matkapuhelin, 050 348 4330,
sähköposti vesa.pesonen@sitowise.com

Terveisin

Sitowise Oy

Vesa Pesonen