

Vesa Pesonen

20.6.2018

rev.

ASUNTO OY SAVONNUIJA JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN PERUSKORJAUS TÖIDEN ETENEMINEN

Työtilanne, ylätalo

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Rappausverkon asennus on käynnissä. Asennuksista on tehty n. 80 %.
- Eteläpäädyn ja länsisivun täyttörappaus on tehty.
- Täyttörappaukset jatkuvat pohjoispäädyssä ja itäisivulla.
- Itäisivun uudet asuntoparvekkeet on valettu.

Tulevat työvaiheet:

- Pintarappaukset aloitetaan eteläpäädyssä viikolla 26.

Työtilanne, alatalo

Työt siirtyvät alataloon, kun ylätalon eteläpäädyn rappaus ja maalaustyöt ovat valmiit ja telineet voidaan siirtää alataloon.

Aikataulu

Työt aloitettiin alkuperäisen aikataulun mukaan 2.4.2018.

Työt etenevät sovitun aikataulun mukaisesti.

Työt siirtyvät alataloon aikataulun mukaisesti viikolla 33. Urakoitsija tarkentaa aikataulua myöhemmin ja tiedotamme osakkaita siitä, milloin telineiden rakentaminen alataloon alkaa ja missä järjestyksessä työt etenevät alatalon osalta.

Muita asioita

- Huomioikaa pihalla liikkuessanne työmaa-ajoneuvot ja koneet.
- Työmaa-alue on rajattu aidoilla ja lippusiimoilla. Aidatun alueen sisäpuolella liikkuminen ilman lupaa on ehdottomasti kielletty.
- **Ylätalon länsisivun parkkipaikat pidetään toistaiseksi urakoitsijan käytössä. Tiedotamme, kun parkkipaikat voidaan luovuttaa takaisin asukkaiden käyttöön. Alueella on vielä paljon työmaaliikennettä, joten turvallisuussyistä asukkaiden autoja ei voi päästää parkkipaikoille.**

Lisätietoja

Lisätietoja remontiin liittyen antaa tarvittaessa

- valvoja Vesa Pesonen, matkapuhelin, 050 348 4330, sähköposti vesa.pesonen@sitowise.com

Terveisin

Sitowise Oy

Vesa Pesonen