

Vesa Pesonen

15.10.2018

rev.

ASUNTO OY SAVONNUIJA JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN PERUSKORJAUS TÖIDEN ETENEMINEN

Työtilanne, ylätalo

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Julkisivut ovat pääosin valmiit.

Tulevat työvaiheet:

- Parvekekaiteiden asennukset
- Parvekelasitusten asennukset sisäänvedettyihin parvekkeisiin
- Julkisivuun liittyvien pellityksien loppuun saattaminen
- Urakoitsija korjaa ja viimeistelee seinäpinnat nostimelta käsin keväällä/kesällä 2019.
- Urakoitsija korjaa parvekelattioiden kallistukset keväällä/kesällä 2019.

Työtilanne, alatalo

Käynnissä olevat työvaiheet:

- Mannerheimintien puolella vanhan rappauksen poistotyö on käynnissä.
- Mannerheimintien puolella rappaukset ovat käynnissä. Rappaus on aloitettu etelä päädyssä.
- Rappausverkkojen asennus on käynnissä Mannerheimintien puoleisella sivulla.

Tulevat työvaiheet:

- Asuntoparvekkeiden lattioiden kallistusvalut ja vesieristykset.

Aikataulu

Työt aloitettiin alkuperäisen aikataulun mukaan 2.4.2018.

Työt etenevät pääosin sovitun aikataulun mukaisesti.

Alatalon sisäpihan puolen työt alkavat aikataulun mukaisesti huhtikuussa 2019.

Muita asioita

- Huomioikaa pihalla liikkuessanne työmaa-ajoneuvot ja koneet.
- Työmaa-alue on rajattu aidoilla ja lippusiimoilla. Aidatun alueen sisäpuolella liikkuminen ilman lupaa on ehdottomasti kielletty.
- **Ylätalon länsisivun parkkipaikat on luovutettu asukkaiden käyttöön. Ylätalon itäisivun parkkipaikat ovat työmaa-alueena koko työmaan ajan syksyyn 2019 saakka.**

HUOMIO !**Urakoitsijat tekevät alatalon osalla purkutöitä viikonloppuisin**

Viikonlopputöille on taloyhtiön hallituksen lupa ja tällä varmistamme töiden etenemisen aikataulussa. Pahoittelemme asukkaille töistä aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja

Lisätietoja remonttiin liittyen antaa tarvittaessa

- valvoja Vesa Pesonen, matkapuhelin, 050 348 4330, sähköposti vesa.pesonen@sitowise.com

Terveisin

Sitowise Oy

Vesa Pesonen